

2012年5月11日

ロールチュルッ小学校建設 中間報告書（第1期）

ASAC プノンペン事務所

調整員 浦田 富貴美

所在地 コンポンチャム州プレイチョー郡バライ地区ロールチュルッ村
仕 様 1棟3教室 標準スタイル
付帯工事 トイレ、ドナープレート、国旗掲揚台、校門、ポンプ式井戸

1. 視察日 2012年4月30日
2. 最近の天候状況 4月：毎日晴れ（昨夜、雨が降る。）
3. 工事の進捗

期	項目	予定月	実施月	備考
第0期				
	用地の確認	2010年 11月	11月7日	
	住民集会	2012年 3月	2012年3 月29日	
	着工式	3月	3月29日	
第1期				
	基礎杭打設	4月	4月	
	基礎	4月	4月	4月10日村人が土入れを手伝う（村から約70名）
	地中梁	4月	4月	
	埋め戻し、突き固め	4月	4月	
	床のコンクリート打設	4月	4月	4月30日現地視察
第2期				
	柱	5月	5月	
	壁、扉、窓、換気ブロック	5月		
	屋根の梁	5月		
第3期				
	屋根瓦	5月		
	塗装	6月		
	備品の取り付け	6月		
	清掃	6月		

4. 工事関係者の話

- ・作業員 21 人（女性 1 名）、4 月 30 日現在。プノンペンからの職人 7 名（現場監督を含む）、現地採用 14 名。職人さんは現場に住み込みで生活しているため、女性は料理なども作っています。
- ・順調に工事は進んでいます。また、無事故で行うことができます。
- ・4 月 10 日に、村人が手伝ってくれて土入れを行いました。約 70 名の方が手伝ってくれました。
- ・工事用水は、現在、ポンプ式井戸の水を使っています。最初、左奥手に掘ってほしいと地域の方に言われて掘ってみましたが、水が出ませんでした。そのため、道路からすぐ入った右の手前に掘り直しました。地下 26m です。
- ・クメール正月は、4 月 11 日~17 日までの 1 週間休みを取りました。
- ・このまま順調に進めば計画通り、6 月末には完成予定です。

5. 学校関係者の話

- ・学校建設委員会の方は、よく現場を見に来てくれます。
- ・何かあれば協力してくれる体制はとれています。

6. 調整員の感想

- ・ポンプ式井戸が完成していたので、水質検査を行うようにします。
- ・4 月中旬のクメール正月が終わると雨季がだんだん始まってくるので、これから雨が降ることもあると思います。しかし、雨季が本格化する前の 6 月末に順調に完成できそうだとのことでした。大雨があまり降らないことを願っています。
- ・この日は、村で結婚式とお葬式が重なり、学校関係者が忙しく、ASAC の現地視察に参加できませんでした。そのため、電話で連絡を取りました。次回は、参加してもらえようをお願いしたいと思います。
- ・エンジニアのソナさんも立ち会ってくれました。これから雨が降ることも多いので、資材、特に鉄骨などをそのまま吹きさらしにしないようお願いしました。

7. 参考写真



学校前の道路の様子（ここに門を設置予定）



職人さんの洗濯物（現場に住み込んでいる）



ポンプ井戸（地下 26m：校舎建設の手前に設置）



カンボジア製のポンプ式井戸



校舎工事現場全景



柱の設置をしている様子



柱設置作業の様子



トイレ設置場所



地盤をチェックする道具



大きな石



柱の骨組みを運ぶ様子



ブロックや木材など



エンジニア・ソナさん（左端）に工事の様子を聞く



現場監督の工事記録

以上