

2012年5月31日

ロールチュルッ小学校建設 中間報告書（第2期）

ASAC プノンペン事務所

調整員 浦田 富貴美

所在地 コンポンチャム州プレイチャー郡バライ地区ロールチュルッ村  
 仕様 1棟3教室 標準スタイル  
 付帯工事 トイレ2室、ドナープレート、国旗掲揚台、校門、ポンプ式井戸

1. 視察日 2012年5月29日（今回、調整員は視察に行っていません。）

2. 最近の天候状況 5月：毎日、大雨。

3. 工事の進捗

期	項目	予定月	実施月	備考
第0期				
	用地の確認	2010年 11月	11月7日	
	住民集会	2012年 3月	2012年3 月29日	
	着工式	3月	3月29日	
第1期				
	基礎杭打設	4月	4月	
	基礎	4月	4月	4月10日村人が土入れを手伝う（村から約70名）
	地中梁	4月	4月	
	埋め戻し、突き固め	4月	4月	
	床のコンクリート打設	4月	4月	4月30日現地視察
第2期				
	柱	5月	5月	
	壁、扉、窓、換気ブロック	5月	5月	
	屋根の梁	5月	5月	5月23日エンジニアから第2期終了報告を受ける。
第3期				
	屋根瓦	5月	5月	5月29日現地視察
	塗装	6月		
	備品の取り付け	6月		
	清掃	6月		

#### 4. 工事関係者の話

- ・作業員 21 人（女性 1 名）、5 月 29 日現在。職人さんは現場に住み込みで生活しています。
- ・順調に工事は進んでいます。また、無事故で行うことができます。
- ・毎日雨がよく降るので、計画の 6 月末ではなく 7 月初めには完成する予定です。
- ・校舎完成後、村人が校舎の周りの整地をしてくれます。おそらくそれで 2 週間程度かかるでしょうから、7 月中旬の開校式がよいと思います。
- ・工事用水は、現在、ポンプ式井戸の水を使っています。特に問題はありません。  
※今回、ASAC スタッフが井戸の水を持ち帰り、現在、検査に出しています。1 週間後に検査結果がでます。

#### 5. 学校関係者の話

- ・村人、両親、生徒みんなが将来の希望となる新しい校舎ができることを喜んでいました。
- ・学校建設委員会は、職人さんと協力して工事を見守っています。例えば、校舎の周りの土入れや職人さんが生活に必要なものがあれば準備するなどです。
- ・建設後も、いつまでも永くこの校舎を子どもたちが使えるよう大切に手入れをしていきます。
- ・生徒数 1 年生 1 クラス 45 名（女子 26 名）、2 年生 1 クラス 41 名（女子 23 名）、合計 2 クラス 86 名（女子 49 名）、教師数 1 名（校長を兼任）。校長名、Ms.Som Vanny（サム・ワニー女性）。

#### 6. ASAC スタッフより

- ・今回、図書を持参しました。物語などを中心とした本が 102 冊です。市場で購入したものです。
- ・校長先生にカバー掛けの仕方を説明し、お願いしました。
- ・次回の視察で、残りの約 200 冊を持参する予定です。本は、プラスチックの箱に入れて保管できるようにします。
- ・7 月中旬（3 週目）の開校式を予定しております。学校関係者にもお伝えしております。

#### 7. 参考写真



現在、使用している校舎と門



地域の方が建設

（表側は壁があるが、反対側は壁がない）



教室の中の様子



左側には壁がない



教室の中（後ろから撮影）



贈呈する図書リストにサインをする校長先生



図書贈呈（ASAC アシスタントと校長先生）



贈呈した図書



校門（道側から）



ポンプ式井戸



校舎全景



レンガ・木材・砂



屋根の梁作業



教室の中



机と椅子の鉄パイプ



鉄パイプにペンキを塗る様子



トイレ2室



トイレの中の様子



ASAC アシスタントの聞き取りの様子



学校建設委員会 3名、村長

以上