

しょうがっこうをおくる会 様



プラン特別プロジェクト
ネパールにおける小学校建設プロジェクト
【中間報告書】



ネパールの対象校の子どもたち

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン
2018年10月29日

■プロジェクト概要

項目	内容
目標	ネパール西部、ドルパ郡のシュリー・サンダー・シェルパ小学校に4教室を建設し、教室用備品および教材を支給することで、子どもたちの学習環境の改善を目指します。
実施期間	約12ヶ月間
対象者	<ul style="list-style-type: none">・ シュリー・サンダー・シェルパ小学校の児童 約 64人・ 親・保護者、教師、地域代表から成る学校運営委員会 約 30人・ 同地区の住民 約100世帯
活動内容	<ul style="list-style-type: none">・ 4教室の建設・ トイレ(男女各2)、1給水設備の建設・ 教室用備品、教材の支給・ 教師トレーニングの実施(※)・ 保護者向けトレーニングの実施(※)

※ 2つの活動については、プロジェクトの効果を高めるために実施されることになりました。

■ 経過

プロジェクトは2018年3月に開始し2018年8月現在まで、順調に進捗しています。

実施計画の策定

2018年3月～4月

- パートナー団体とプロジェクトの活動に関する合意締結
- 学校運営委員会と、パートナー団体が集まり、プロジェクトの実施計画を協議、確認
- 保護者、教師、PTA、学校運営委員会、地方行政区の代表、パートナー団体が集まり、プロジェクトの実施計画、コミュニティの貢献範囲や持続性について協議、確認

建設工事

2018年4月～8月

- 建設予定地の整地
- 石の切り出し、成形、建設地への運搬
- 建設に必要な砂の確保及び運搬
- 森林組合からの免許を受け、木材の切り出し。コミュニティ住民も協力して、木材を運搬
- 校舎およびトイレ建設開始
- パートナー団体、校長、学校運営委員会代表及びメンバー、地方行政区長が連携し、定期的にプロジェクトの進捗状況を確認
- エンジニアによる技術面の助言及びモニタリングの実施



建設中の校舎外観



屋根が取り付けられた校舎



建設中の校舎と児童たち
校舎横には建設中のトイレも見えます。



左官工事中の校舎外観



建設中のトイレの外観



左官工事中のトイレ内部

■ 今後の予定

- ・ 教室の天井および床工事の実施
- ・ トイレの内外装の左官工事仕上げおよび便器などの設置
- ・ 教室用備品、教材の支給
- ・ 給水設備の建設
- ・ 教師トレーニングの実施
- ・ 保護者向けトレーニングの実施

■ 問い合わせ先

寄付受付担当： 景山 さくら

TEL: 03-5481-7100 / FAX: 03-5481-6200

Email: sakura.kageyama@plan-international.jp