

しょうがっこうをおくる会 様



オーダーメイド・プロジェクト  
東ティモールにおける教室建設プロジェクト  
【中間報告書】



東ティモールの女の子

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン  
2023年2月21日

# ■プロジェクト概要

項目	内容
目標	アイレウ県ファツボサ村カイカサ地区の小学校分校において2教室を建設し、ジェンダー平等、包摂的で暴力のない環境について意識啓発を行うことで、子どもたちが安全に学べる学校づくりを目指す。
実施期間	2023年7月～2024年6月（1年間）
対象者	対象校※ <sup>1</sup> に通う生徒80人（女の子34人、男の子46人）および 教員5人（うち女性1人） 地域住民326人
活動内容	1. 3教室※ <sup>2</sup> の建設 2. 教室備品および教材の支給 3. ジェンダー平等、包摂、暴力の弊害に関する意識啓発活動

※<sup>1</sup>概要書にて「対象5校」と記載してお送りしておりましたが、正しくは「対象校」です

※<sup>2</sup>概要書では「2教室の建設」とお伝えしておりましたが、現地からの提案書の誤りが判明し、正しくは「3教室の建設」です。

ここに訂正しお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。

# ■ 経過

プロジェクトは2023年7月に開始し、豪雨により建設資材の調達等に影響はありましたが、2023年12月現在まで、大幅な遅れなく進捗しています。

## 教室の建設

2023年7月～8月

- コミュニティの人々に向けてプロジェクトの説明会を開催し、目的・概要を共有。
- 教育局職員、教師、コミュニティ・リーダーら30人(うち女性18人)から、現状についての聞き取り調査を実施。
- 関係者ミーティングを開催。参加した教育局職員、教師、生徒、コミュニティ・リーダーら関係者50人(うち女性18人)とともに、具体的な建設計画や、地元で調達できる資材、各自の役割分担等について話し合った。
- 建設開始にあたり、伝統的な儀式による起工式を開催



関係者ミーティングの様子



地域の伝統にのっとった起工式の様子

2023年9月～12月

- 建設作業へのコミュニティの協力についてのミーティングを開催。計37人(うち女性14人)が参加し、具体的な活動とスケジュール、作業分担について協議した。
- 建設資材のうち購入するもの(鋼材、木材、ブロック、セメント、砂利、ワイヤ、釘等)地域で調達できるもの(砂、石、レンガ等)を確定。建設地への資材運搬を開始。
- 建設地から石や瓦礫を取り除き、表面を均して整地を実施。
- 基礎部分を建設後、レンガやブロックを積み壁を建設中。
- 現在、約60%まで建設が進んでいる。
- 教育局の土木技師、教師、コミュニティ・リーダーによる進捗確認を定期的実施。



建設地への建設資材の運搬



基礎部分の工事の様子





建設中の壁部分

## ■今後の予定

- ・ 教室建設工事の継続
- ・ 教室備品および教材の支給
- ・ ジェンダー平等、包摂、暴力の弊害に関する意識啓発活動の実施

### ■問い合わせ先

寄付受付担当： 深瀬泰子

TEL: 03-5481-7100 / :080-7739-3430

Email: Yasuko.fukase@plan-international.jp