

2008年7月

## しょうがっこうをおくる会 様 プラン特別プロジェクト ネパール マクワンプルにおける小学校建設プロジェクト 中間報告書

### 1. プロジェクトの概要

このプロジェクトでは、シュリー・セティ・デビ小学校に約30平方メートルの教室6室を建設します。このプロジェクトの実施により、この小学校に通う先住民族であるタマン族200人の子どもたちが適切な環境で授業を受けられるようになります。

### 2. プロジェクトの進捗状況

プロジェクトは前回のご報告以降、現在までに、予定の70%の活動を実施し、2008年8月末にプロジェクトを完成する予定です。

#### 建設工事



マクワンプル現地事務所長と国統括事務所の担当者が、建設状況を確認しました。

現在、1階部分が完成し、2階部分の工事を進めています。資材の高騰や議会選挙のため、一時資材の調達が困難になり、プロジェクトが遅れがちでした。現在は例年より早く雨季に突入し、大雨で工事が困難になっています。建設工事における単純労働は地域の人々が担っていますが、雨季の前に必要な農作業を終えなくてはならず、労働力不足になりました。

しかし人々はこのプロジェクトの重要性を十分に理解しており、できる限りの協力を行っています。

財団法人 日本フォスター・プラン協会(プラン・ジャパン)  
プラン特別プロジェクト担当 寺田 聡子  
TEL: 03 - 5481 - 6265 / FAX: 03 - 5481 - 6200  
E-mail: terata@plan-japan.org